

0.4.3

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GC1923013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC1923013

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES Y PAVIMENTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN MIGUEL ANALCO
UBICACIÓN: PRIVADA S/N
FECHA DE INICIO: 16 MAY 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 MAY 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GC1923013
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 02 MAY 2019
FECHA VENCE: 10 MAY 2019
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OBRAS ADMON DIRECTA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$48,779.40
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
 RFC: MNT850101HP6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GC1923013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	48,779.40
TOTAL ASIGNADO.....		48,779.40

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
GC001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	100.000	48,779.40	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		48,779.40	0.00		
TOTAL		100.000	48,779.40	0.00	0.000	0.000



	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	48,779.40 100.000	48,779.40 100.000



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
 RFC: MNT850101HP6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GC1923013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	48,779.40	48,779.40	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	48,779.40	48,779.40	0.00



SINDICO MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAX.
 2017 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAXCALA
 2017 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAX.
 2017-2021