



ENERO 2018
Concentrado de Obras de PDR
Municipio Nativitas



PROGRAMADO \$2,276,577.12
PLANEADO \$2,276,577.12
DIFERENCIA \$0.00

Número Expediente Consecutivo	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Meta	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir	Monto Contratado	Monto Pagado al Trimestre	Monto por ejercer	Empresa Contratada	Estatus de Obra Contratada			
											Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio - Fecha término	
San José Atoyatenco														
1	Construcción de pavimento de adoquín, guarniciones, banquetas y complementarios.	San José Atoyatenco	Calle Morelos entre Av. San Martín y Av. Independencia	1581.00	m ²	\$1,411,837.06	\$1,411,837.06	\$0.00	\$1,411,837.06	Administración directa	0%	0%	19-abr-18	07-jun-18
Jesús Tepacteppec														
2	Construcción de techumbre en Esc. Prim. Patria y Libertad.	Jesús Tepacteppec	Av. Hidalgo entre calle Reforma y calle Emiliano Zapata	305.91	m ²	\$864,740.06	\$864,740.06	\$0.00	\$864,740.06	Administración directa	0%	0%	16-mar-18	14-jun-18



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017-2021
LIC. OSCAR MÚRIAS JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL
L.A.P. BEATRIZ ESTELA CASTILLO TREJO
 TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
ARQ. OMERO ZACAMO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS