



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
FEBRERO DE 2019



Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Meto	Unidad de Medida	Monto Pautado a Iniciar		Monto Real Ejecutado al Trimestre		Monto por Ejercer		Tipo de Ejecución	Estatus de Obra Contratada									
							Proyecto	Aprobado	Ejecutado al Trimestre	Por Ejercer	Avance físico (%)	Avance financiero (%)		Fecha Inicio	Fecha Término								
Santo Tomás la Concordia																							
1	GC1923001	Construcción de Pavimento de Concreto	Santo Tomás la Concordia	Paveda Salazar entre Calle Reforma y Cassa.		m2	\$25,216.00	\$25,216.00	\$25,216.00	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	11-1-19	12-ene-19							
							\$25,216.00	\$25,216.00		0.00													
San Rafael Tenayecac																							
2	GC1923009	Construcción de Pavimento con Concreto	San Rafael Tenayecac	Calle el Mirador entre Calle Margaritas y calle Linda Vista		m2	\$57,078.20	\$57,078.20	\$57,078.20	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-abr-19	26-abr-19							
							\$57,078.20	\$57,078.20															
San Bernabé Capula																							
3	GC1923012	Construcción de Pavimento con Concreto	San Bernabé Capula	Paveda Tehuicole entre Camino a San Miguel del Malagro y Avenida San Martín		m2	\$26,286.81	\$26,286.81	\$26,286.81	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	2-may-19	10-may-19							
							\$26,286.81	\$26,286.81															
Guadalupe Victoria																							
4	GC1923008	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	Guadalupe Victoria	Calle Francisco Villa entre Calle Vicente Guerrero y Cerrada		m2	\$32,735.59	\$31,553.20	\$31,553.20	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-feb-19	30-mar-19							
							\$32,735.59	\$31,553.20															
San Vicente Xiloxcochitla																							
5	GC1923007	Construcción de Pavimento de Concreto	San Vicente Xiloxcochitla	Calle Hidalgo entre Calle Reforma y Calle Benito Juárez		m2	\$252,623.96	\$191,720.80	\$191,720.80	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	15-mar-19	19-abr-19							
							\$252,623.96	\$191,720.80															
San Francisco Tenayecac																							
6	GC1923004	Construcción de Pavimento de Concreto	San Francisco Tenayecac	Calle Loma Bonita entre Loma Bonita y Reforma		m2	\$76,090.65	\$70,640.80	\$70,640.80	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-feb-19	12-mar-19							
							\$76,090.65	\$70,640.80															
7	GC1923010	Rehabilitación de Jardineras	San Francisco Tenayecac	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero entre Carretera a Nativitas y Reforma		1 plaza cívica	\$42,421.79	\$41,555.80	\$41,555.80	\$0.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	15-abr-19	15-may-19							
							\$42,421.79	\$41,555.80															
							\$118,612.44	\$112,196.80															

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DR. ARQ. OMERO ZACAM RODRIGUEZ, TLAX.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
 2017 - 2021
LIC. OSCAR MUÑAS-JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
FEBRERO DE 2019



Consecutivo	Numero Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicacion	Metros	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invenir	Monto Aprobado	MONTO REAL EJECUTADO AL TRIMESTRE	MONTO POR EJERCER	Implicacion	Estatus de Obra Contratada			
							\$781,400.39	684,840.71		0.00		Avance por Ejercer (%)	Avance por Financiar (%)	Fecha Inicio	Fecha Financiamiento

San José Atoyatenco															
8	GC1923003	Construccion de Pavimento de Concreto en Acceso de Templo Evangelico "Monte de los Olivos"	San José Atoyatenco	Privada San Ignacio entre Calle San Miguel Y Casas	114.01	m2	\$19,588.00	\$18,748.80	\$18,748.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	8-feb.-19	9-feb.-19
9	GC1923011	Rehabilitación de Tanque de Agua Potable	San José Atoyatenco	Calle Unidad Deportiva entre Calle Reforma y Casas	77.42	m2	\$25,068.76	\$12,038.90	\$12,038.90	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	29-abr.-19	8-mar.-19
							\$44,656.76	\$30,787.70							

Jesus Tepactepac															
10	GC1923002	Construccion de Pavimento de Concreto	Jesus Tepactepac	Españada de Iglesia en Privada de León entre Calle Benito Juárez y Casas.	340.26	m2	\$70,312.00	\$70,558.00	\$70,558.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-ene.-19	26-ene.-19
11	GC1923005	Construccion de Pavimento de Concreto	Colonia San Juan Tepactepac	Avenida 1ra de Marzo entre Carretera a Portales y Colonia.	210.00	m2	\$51,524.80	\$52,099.20	\$52,099.20	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	8-mar.-19	9-mar.-19
12	GC1923006	Construccion de Pavimento de Concreto y Drenaje Pluvial	Jesus Tepactepac	Privada de León entre Calle Benito Juárez y Casas	224.18	m2	\$48,564.80	\$48,564.80	\$48,564.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	18-mar.-19	30-mar.-19
							\$170,401.60	\$171,222.00							

San Miguel Anatico															
13	GC1923013	Construccion de Pavimento de Concreto	San Miguel Anatico	Privada Sin Nombre entre calle Domingo Arenas Y Calle del Llano.	300	m2	\$53,889.03	\$48,779.40	\$48,779.40	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	15-mar.-19	18-mar.-19
							\$53,889.03	\$48,779.40							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ARQ. OMERO ZAVALA RODRIGUEZ PUJICAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 LIC. GABRIEL GUERRAS JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2017 - 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAX.



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
REMANENTE 2018



ESTADO DE TLA
 2017-2021

Consecutivo	Numero Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicacion	Meta	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Real Ejecutado al Trimestre	Monto por Ejercer	Forma Contrata	Estatus de Obra Contratada									
							Aprobado	Montos				Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Término						
Santa Maria Nativitas												\$461,262.17	\$465,677.11		0.00						
14	GC1823069	Construccion de Garanticiones de Concreto	Nativitas	Calle Bachilleres entre Calle Cristo Rey y Cobac-14	287.73	Metros Lineales	\$131,590.88	\$131,590.88	\$131,590.88	\$0.00	Adjudicacion Directa	100.0%	100.0%	4-abr.-19	29-abr.-19						
15	GC1823070	Construccion de Pavimento de Adoquin	Nativitas	Calle Bachilleres entre Calle Cristo Rey y Cobac-14	1058.29	Metros Cuadrados	\$328,671.29	\$323,986.23	\$323,986.23	\$0.00	Adjudicacion Directa	100.0%	100.0%	30-abr.-19	23 de mayo						
Santiago Michiac							\$132,000.02	\$132,000.02													
16	GC1823068	Restauracion con Oro Laminado en Iglesia de Comunidad	Santiago Michiac	Plaza de la Constitucion entre Calle San Miguel y Calle Hidalgo	6	Piezas	\$132,000.02	\$132,000.02	\$132,000.02	\$0.00	Administracion Directa	100.0%	100.0%	7-abr.-19	12-abr.-19						
San Vicente Xiloxochitla							\$97,608.17	\$98,251.19													
17	GC1823071	Rehabilitacion de Presidencia de Comunidad	San Vicente Xiloxochitla	Calle Reforma, entre Calle Tlaxcala y Calle Abasco	1	Presidencia	\$97,608.17	\$98,251.19	\$98,251.19	\$0.00	Adjudicacion Directa	100.0%	100.0%	23-abr.-19	21-may.-19						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 NATIVITAS, TLAX.
 ARQ. OMERIO ZACARNO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAX.
 2017 - 2021
 LIC. OSCAR NURIAS JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL