




MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CIERRE DE OBRA 2019



| Conceptivo | Número Expediente | Nombre del Proyecto | Localidad | Ubicación | Meta | Unidad de Medida | Monto Plazado a Invertir | Monto Aprobado | MONTORIO EJERCIDO | Estatus de Obra Contratada | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Avance de Obra | Avance de Pago | Fecha Inicio | Fecha Término |
| 1 | FFM1923018 | Rehabilitación de Alumbrado Público | San Rafael Tenamtyecac | Avenida 20 de noviembre y Avenida Xicohténcatl entre Calle Xicohténcatl y calle San Rafael | 48 | Lámparas | \$131,590.88 | \$131,590.88 | \$0.00 | 100.0% | 100.0% | 22-mar.-19 | 28-mar.-19 |
| 2 | FF1923022 | Rehabilitación de Alumbrado Público | San Jose Atoyatenco, San Miguel Xochitecatitla, Capulá y San Miguel del Milagro | Varias Calles del Municipio entre Varias Calles del Municipio | 146 | Lámparas | \$786,443.11 | \$786,443.11 | \$0.00 | 100.0% | 100.0% | 14-oct.-19 | 20-nov.-19 |



Lic. Oscar Murias Juárez
 Presidente Municipal Constitucional



Arq. Ómero Zacamo Rodríguez
 Director de Obras Públicas