



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
TERCER TRIMESTRE 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MANIFIESTO
 2017-2021

Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Meto	Unidad de Medida	Monte Pinedada a Invertir	Monte Aprobado	MONTO REAL EJECUTADO AL TRIMESTRE	MONTO POR EJERCER	Empresa Contratada	Estatus de Obra Contratada									
							6,336,147.36	6,696,198.48		278,376.69		Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Termino						
Santa María Nativitas																					
1	GCI823069	Construcción de Guarniciones de Concreto	Santa María Nativitas	Calle Bachilleres entre Calle Cristo Rey y Coahat 14	287.73	ml	\$131,590.88	\$131,590.88	\$131,590.88	\$0.00	C. Gabriela López Morales	100.0%	100.0%	4-abr.-19	29-abr.-19						
2	GCI823070	Construcción de Pavimento de Adoquín	Santa María Nativitas	Calle Bachilleres entre Calle Cristo Rey y Coahat 14	1063.95	m2	\$323,986.23	\$323,986.23	\$323,986.23	\$0.00	C. Gabriela López Morales	100.0%	100.0%	30-abr.-19	23-may.-19						
3	GCI923029	Elaboración de Estudio en Pozo de Agua Potable	Santa María Nativitas	Calle de la Estrella entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ocofán	1.00	Estudio	\$35,950.12	\$28,950.12	\$28,950.12	\$0.00	Irriagación y Construcciones Civiles S.A. de C.V. (Ing. Luis Enrique Ovalle)	100.0%	100.0%	9-ago.-19	12-sep.-19						
Santo Tomás la Concordia																					
4	GCI923001	Construcción de Pavimento de Concreto	Santo Tomás la Concordia	Privada Salazar entre Calle Reforma y Casas.	141.2	m2	\$25,216.00	\$25,216.00	\$25,216.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-feb.-19	12-mar.-19						
5	GCI923015	Construcción de Pavimento de Concreto	Santo Tomás la Concordia	Escuela Primaria Domingo Arenas entre Calle Hidalgo y Calle Reforma.	277.45	m2	\$45,500.77	\$44,219.40	\$44,219.40	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	11-ene.-19	12-ene.-19						
Santiago Michac																					
6	GCI923020	Construcción de Pavimento de Concreto	Santiago Michac	Calle Benito Juárez entre Calle la Unión y Calle San Isidro.	459.24	m2	\$79,997.96	\$76,667.00	\$76,667.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	17-jul.-19	24-jul.-19						
7	GCI923032	Construcción de Pavimento con Concreto	Santiago Michac	Privada Domingo Arenas entre Calle Domingo Arenas y Avenida Puebla.	236.17	m2	\$37,977.99	\$35,465.00	\$35,465.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	19-ago.-19	26-ago.-19						
8	GCI823068	Restauración con Oro laminado en Iglesia	Santiago Michac	Plaza Constitución entre calle San Miguel y calle Hidalgo	6.00	pzas.	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	7-abr.-19	12-abr.-19						
San Rafael Tenayucac							\$480,356.83	\$95,895.29													
9	GCI923009	Construcción de Pavimento con Concreto	San Rafael Tenayucac	Calle el Mirador entre Calle Margaritas y calle Linda Vista	323.17	m2	\$57,078.20	\$57,078.20	\$57,078.20	\$0.00	Administración Directa	0.0%	100.0%	25-abr.-19	26-abr.-19						
10	GCI923022	Construcción de Guarniciones	San Rafael Tenayucac	Calle Benito Juárez entre Calle el Mirador y Calle Adolfo López Mateos	103.73	ml	\$40,211.21	\$38,817.09	\$38,817.09	\$0.00	Construcciones Camrto y Asociados S.A. de C.V.	100.0%	100.0%	2-jul.-19	10-jul.-19						



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
TERCER TRIMESTRE 2019



Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Mata	Unidad de Medida	Monto Presupuesto		Monto Real Ejecutado al Trimestre		Monto por Ejercer		Ejecutor	Estatus de Obra Contratada			
							Inventar	Aprobado	EJECUTADO AL TRIMESTRE	MONTO POR EJERCER	Avance físico (%)	Avance Financiero (%)		Fecha Inicio	Fecha Término		
San Miguel Xoxtitecatitla							\$203,669.40	\$200,567.01			279,376.69						
11	GCI923021	Construcción de Pavimento con Concreto	San Miguel Xoxtitecatitla	Calle 22 de junio entre Avenida 16 de Septiembre y Calle 22 de Junio	298.14	m2	\$61,045.39	\$61,045.39	\$56,788.60	\$2,256.79	Administración Directa	100.0%	96.3%	1-ago-19	08-ago-19		
12	GCI923026	Ampliación de Red de Agua Potable	San Miguel Xoxtitecatitla	Calle Alamos entre Av. Canal San Ignacio y Calle Sin Nombre	150.00	ml	\$57,878.42	\$57,878.42	\$57,878.42	\$0.00	Construcciones Y Estructuras Metlicas Xinto S.A. de C.V.	100.0%	100.0%	21-ago-19	02-sep-19		
13	GCI923034	Construcción de Pavimento con Concreto	San Miguel Xoxtitecatitla	Calle Cuauhtemoc entre Calle Cuauhtemoc y Calle 22 de Junio	433.16	m2	\$84,745.59	\$81,643.20	\$81,643.20	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	27-ago-19	30-ago-19		
San Miguel del Milagro							\$85,806.99	\$85,806.99									
14	GCI923030	Construcción de Pavimento con Concreto	San Miguel del Milagro	Calle Acayotl entre calle Colofnes y calle Sin Nombre	429.6	m2	\$85,905.99	\$85,806.99	\$65,238.40	\$20,568.59	Administración Directa	0.0%	76.0%	15-ago-19	22-ago-19		
San Bernabé Capula							\$26,286.81	\$26,286.81									
15	GCI923012	Construcción de Pavimento con Concreto	San Bernabé Capula	Privada Tahuciole entre Camino a San Miguel del Milagro y Avenida San Martín	121.84	m2	\$26,286.81	\$26,286.81	\$26,286.81	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	2-may-19	10-may-19		
Guadalupe Victoria							\$164,214.76	\$163,884.16									
16	GCI923008	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	Guadalupe Victoria	Calle Francisco Villa entre Calle Vicente Guerrero y Cerrada	159.43	m2	\$32,735.59	\$32,457.19	\$32,457.19	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-mar-19	30-mar-19		
17	GCI923036	Rehabilitación de áreas de Catequis	Guadalupe Victoria	Calle Morelos entre Calle Vicente Guerrero y Calle Chichiplico	1.00	Iglesia	\$131,479.17	\$131,426.97	\$131,426.97	\$0.00	Administración Directa	95.0%	100.0%	18-jul-19	6-sep-18		
San Vicente Xiloxochitla							\$570,500.03	\$465,461.59									
18	GCI923007	Construcción de Pavimento de Concreto	San Vicente Xiloxochitla	Calle Hidalgo entre Calle Reforma y Calle Benito Juárez	1,040.20	m2	\$252,623.96	\$191,720.80	\$191,720.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	15-mar-19	19-abr-19		
19	GCI923071	Rehabilitación de Presidencia de Comunidad	San Vicente Xiloxochitla	Calle Reforma entre Calle Taxala y calle Abasco	1.00	presidencia	\$89,251.19	\$89,251.19	\$89,251.19	\$0.00	Irrigación Y Construcciones Civiles S.A. de C.V. (Ing. Luis Enrique Ovalle)	100.0%	100.0%	23-abr-19	21-may-19		



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
TERCER TRIMESTRE 2019



Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Metr	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Real Ejecutado al Tercer Trimestre	Monto por Ejercer	Fuente Contable	Estatus de Obra Contada			
							6,386,147.36	6,686,186.48				278,376.69	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio
20	GC1923014	Construcción de Pavimento de Concreto	San Vicente Xiloxochitla	Calle Cerrada de Traxcala Calle Tlaxcala y Cerrada	1078.00	m2	\$229,624.88	\$185,489.60	\$185,489.60	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	1-Jun.-19	30-Jun.-19
							\$248,301.06	\$262,662.16							

Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Metr	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Real Ejecutado al Tercer Trimestre	Monto por Ejercer	Fuente Contable	Estatus de Obra Contada			
							6,386,147.36	6,686,186.48				278,376.69	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio
21	GC1923004	Construcción de Pavimento de Concreto	San Francisco Tenexyecac	Calle Loma Bonita entre Loma Bonita y Reforma	390.4	m2	\$76,090.65	\$70,640.80	\$70,640.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-feb.-19	12-mar.-19
22	GC1923010	Rehabilitación de Jardineras	San Francisco Tenexyecac	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero entre Carretera a Nativitas y Reforma	1	plaza cívica	\$42,421.79	\$41,555.80	\$41,555.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	15-abr.-19	15-may.-19
23	GC1923017	Construcción de Guarniciones de Concreto	San Francisco Tenexyecac	Privada la Barranca entre Calle del Capulín y Calle Barranca	272	ml	\$90,329.20	\$111,006.14	\$111,006.14	\$0.00	Jose Gil Juárez Conde	100.0%	100.0%	10-jun.-19	24-jun.-19
24	GC1923027	Construcción de Puente Peatonal	San Francisco Tenexyecac	Calle 4 de Octubre entre Esplanada de Plaza Central y Presidencia de Comunidad	45	m2	\$39,459.42	\$39,459.42	\$39,459.42	\$0.00	Administración Directa	0.0%	100.0%	8-jul.-19	13-jul.-19
							\$190,444.94	\$132,217.70							

Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Metr	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Real Ejecutado al Tercer Trimestre	Monto por Ejercer	Fuente Contable	Estatus de Obra Contada			
							6,386,147.36	6,686,186.48				278,376.69	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio
25	GC1923003	Construcción de Pavimento de Concreto en Acceso de Templo Evangélico "Monte de los Olivos"	San José Atoyatenco	Privada San Ignacio entre Calle San Miguel y Casas	114.01	m2	\$19,588.00	\$18,748.80	\$18,748.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	8-feb.-19	9-feb.-19
26	GC1923011	Rehabilitación de Tanque de Agua Potable	San José Atoyatenco	Calle Unidad Deportiva entre Calle Reforma y Casas	77.42	m2	\$25,068.76	\$12,038.90	\$12,038.90	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	29-abr.-19	8-may.-19
27	GC1923033	Construcción de Pavimento de Concreto	San José Atoyatenco	Callejon Independencia entre Avenida Independencia y Casas	591.69	m2	\$105,788.18	\$101,430.00	\$101,430.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	31-Jul.-19	3-ago.-19
							\$3,162,127.93	\$2,971,451.36							

Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Metr	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Real Ejecutado al Tercer Trimestre	Monto por Ejercer	Fuente Contable	Estatus de Obra Contada			
							6,386,147.36	6,686,186.48				278,376.69	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio
28	GC1923002	Construcción de Pavimento de Concreto	Jesus Tepacteppec	Esplanada de Iglesia en Privada de León entre Calle Benito Juárez y Casas.	340.26	m2	\$70,312.00	\$70,558.00	\$70,558.00	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	25-ene.-19	26-ene.-19
29	GC1923005	Construcción de Pavimento de Concreto	Colonia San Juan Tepacteppec	Avenida 1ra de Marzo entre Carretera a Portales y Colonia.	210.00	m2	\$51,524.80	\$52,099.20	\$52,099.20	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	11-mar.-19	22-mar.-19
30	GC1923006	Construcción de Pavimento de Concreto y Drenaje Pluvial	Jesus Tepacteppec	Privada de León entre Calle Benito Juárez y Casas	224.18	m2	\$48,564.80	\$48,564.80	\$48,564.80	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	18-mar.-19	30-mar.-19
31	GC1923018	Construcción de Pavimento de Adocreto	Jesus Tepacteppec	Calle Reforma entre Avenida Benito Juárez y Carretera a Sama Ana Portales	2542.20	m2	\$2,091,891.31	\$2,059,255.06	\$1,906,497.85	\$152,757.21	Pavimentos, terracetas y drenajes profundos angostopolitanos S. de R.L. de C.V.	93.0%	92.6%	6-ago.-19	28-sep.-18
							\$53,889.03	\$52,394.00							

San Miguel Anatico



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
OBRA GASTO CORRIENTE
TERCER TRIMESTRE 2019



Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Meta	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Aprobado	MONTO REAL EJECUTADO AL TRIMESTRE	MONTO POR EJERCER	Ejecución con Atribución	Estatus de Obra Contratada			
						6,336,147.38	\$53,889.03					552,394.00	\$47,184.40	278,376.69	100.0%
32	GCI923013	Construcción de Pavimento de Concreto	San Miguel Anasco	Privada Sin Nombre entre calle Domingo Aenas y Calle del Llano.	300	m2					Administración Directa	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Termino

Elaboró



Arq. Omeo Luciano Rodríguez
 Director de Obras Públicas

Autorizó



Lic. Oscar Muñiz Juárez
 Presidente Municipal de Nativitas, Tlax.