

MUNICIPIO DE NATIVITAS. TLAXCALA
PRIORIZACION DE OBRA FORTAMUN
2020

Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Ubicación	Meta	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir		Monto Aprobado	Monto Real Ejecutado al Trimestre	Monto por Ejercer	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Estatus de Obra Contratada	
													Fecha Inicio	Fecha Termino
						\$3,072,449.16	\$2,970,097.51	\$2,970,097.51	\$0.00					

1	FFM2023017	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE NATIVITAS	864.00	LAMPARA	\$780,000.00	\$640,574.16	\$640,574.16	\$0.00	100.0%	100.0%		27-ene.-20	31-dic.-20
2	FFM2023019	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA	44.00	LAMPARAS	\$597,087.29	\$597,087.29	\$597,087.29	\$0.00	100.0%	100.0%		31-ene.-20	18-feb.-20
3	FFM2023020	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	CALLE EL CARRIL Y CALLE 4 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENEXTECAC	22.00	LAMPARAS	\$225,633.40	\$225,633.40	\$225,633.40	\$0.00	100.0%	100.0%		24-feb.-20	12-mar.-20
4	FFM2023021	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	EL ALIJE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO	6.00	LAMPARAS	\$40,710.49	\$78,949.16	\$78,949.16	\$0.00	100.0%	100.0%		6-jul.-20	22-jul.-20
5	FFM2023022	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	CALLE IRA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEVA Y CALLE 2° DE ZARAGOZA DE SANTA MARIA NATIVITAS	13.00	LAMPARAS	\$317,114.36	\$317,114.36	\$317,114.36	\$0.00	100.0%	100.0%		1-sep.-20	15-sep.-20
6	FFM2023024	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y AV. SAN MARTIN DE SANTIAGO MICHAC	16.00	LAMPARAS	\$242,046.99	\$241,144.51	\$241,144.51	\$0.00	100.0%	100.0%		20-oct.-20	27-oct.-20
7	FFM2023025	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PINO SUAREZ DE SAN MIGUEL ANALCO	25.00	LAMPARAS	\$364,415.58	\$364,153.58	\$364,153.58	\$0.00	100.0%	100.0%		16-nov.-20	23-nov.-20
8	FFM2023026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE NATIVITAS	148.00	LAMPARAS	\$505,441.05	\$505,441.05	\$505,441.05	\$0.00	100.0%	100.0%		21-dic.-20	20-ene.-21

LIC. OSCAR MORIAS JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. OMERO ZAPANO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.

