

MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA  
PRIORIZACION DE OBRA INGRESOS PROPIOS  
2020

NUMERO	NUMI DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO PLANEADO	MONTO APROBADO	MONTO REAL EJECUTADO	MONTO POR EJECUTAR	MODALIDAD (EMPRESA CONTRATADA)	Estatus de Obra						
											Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Terminó			
<b>Santa María Nativitas</b>											<b>\$378,759.72</b>	<b>\$378,759.72</b>	<b>\$378,759.72</b>	<b>\$0.00</b>			
1	INGP2023001	Equipamiento Urbano en Parque Municipal	Plaza principal entre Calle Hidalgo y Calles de los Rojas	1.00	parque	\$378,759.72	\$378,759.72	\$378,759.72	\$0.00	Administración Directa	100.0%	100.0%	1-sep-20	12-sep-20			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. GOBIERNO MUNICIPAL DE NATIVITAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DON INSTITUCIONAL  
TLAXCALA  
2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
ARACELIO GONZALEZ CAMINO RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2021