





**MUNICIPIO DE NATIVITAS. TLAXCALA**  
**RELACION DE OBRA PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**  
**2020**

Consecutivo	Numero Expediente	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Modalidad	Meta	Unidad de Medida	Monto		MONTOS REAL EJECUTADO AL TRIMESTRE	MONTOS POR EJERCER	Estatus de Obra Contratada			
							Planificado a Invertir	Aprobado			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Termina
1	PRODDER-GC2023001	Construcción de red de agua potable	Calle Insurgentes y 3 Calles sin nombre entre Calle sin nombre y terrenos de labor	Adjudicacion Directa	384.00	ML	\$177,845.00	\$173,714.32	\$173,714.32	\$0.00	100.0%	100.0%	1-dic-20	9-dic-20
							\$177,845.00	\$173,714.32	\$173,714.32	\$0.00				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NATIVITAS, TLAX.  
 2017 - 2021  
 LIC. OSCAR MURIAS JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 RELACION DE OBRAS PUBLICAS  
 NATIVITAS, TLAX.  
 2017 - 2021  
 ARQ. OMERIO ZAICAMO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS