

OBRAS PÚBLICAS



NATIVITAS
2017-2021

ENERO 2018
Concentrado de Obras de PRODDER
Municipio Nativitas



PROGRAMADO \$200,000.00
PLANEADO \$200,000.00
DIFERENCIA \$0.00

Conservativo	Numero Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Meta	Unidad de Medida	Monto Planeado a Invertir	Monto Contratado	Monto Pagado al Trimestre	Monto por ejercer	Empresa Contratada	Estatus de Obra Contratada			
												Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio - Fecha Término	
San Miguel Analco															
1	PRODDER-1823001	Construcción de red de agua potable.	San Miguel Analco	Calle Insurgentes entre calle Sin Nombre y terrenos de labor	1066.00	m	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	Administración directa	0%	0%	04-jun-18	19-jul-18



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017-2021

LIC. OSCAR MURIAS JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL
L.A.P. BIANCA ESTELA CASATILO TREJO
TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.

ARQ. OMERO ZACAMO ROBRIGUÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS