



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS
2019



Consecutivo	Número Expediente	Nombre del Proyecto	Localidad	Ubicación	Meta	Unidad de Medida	Monto Planificado a Invertir	Monto Aprobado	MONTO REAL EJECUTADO AL TRIMESTRE	MONTO POR EJERCER	Empresa contratada	Estatus de Obra Contratada		
												Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio
							4,010,330.47	4,017,899.70	4,017,899.70	0.00				

Santa María Nativitas													
							\$2,000,000.00	\$2,004,338.13	\$2,004,338.13	\$0.00			

1	FPOAM1923001	Programa universal de calentadores solares gratuitos en el municipio de Nativitas.	Diferentes Comunidades de Nativitas	Diferentes Comunidades	456.00	Vivienda	\$2,000,000.00	\$2,004,338.13	\$2,004,338.13	\$0.00	T & C Europias S. A. de C. V. (Juan Jesús Gutiérrez Reyzer)	100.0%	100.0%	4-dic-19	4-dic-19
----------	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	--------	----------	----------------	----------------	----------------	--------	---	--------	--------	----------	----------

San Vicente Xitoxochitla														
							\$350,330.46	\$350,330.46	\$350,330.46	\$0.00				

2	FPOAM1923002	Construcción de área de juegos en Kinder "Enrique Pestalozzi" Clave 29DJND073D	San Vicente Xitoxochitla	Calle Los Ocotres entre Calle Los Ocotres y Calle Emiliano Zapata	1	Plaza	\$100,330.46	\$100,330.46	\$100,330.46	\$0.00	CONSTRUCTORA CSIEEM S.A. DE C.V.	100.0%	100.0%	22-nov-19	6-dic-19
3	FPOAM1923003	Rehabilitación de barda perimetral de Primaria "Benito Juárez" Clave 29DPR0325H	San Vicente Xitoxochitla	Calle Benito Juárez entre Calle Ermita y Calle Dalias	29.5	m ²	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	ARQ. YESENA MENESES LIMA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MOREMEX	100.0%	100.0%	28-oct-19	30-nov-19

San Rafael Tenanyecac														
							\$160,000.01	\$160,000.01	\$160,000.01	\$0.00				

4	FPOAM1923004	Equipamiento de ludoteca de Kinder "Benito Juárez" Clave 29EJND078Y	San Rafael Tenanyecac	Calle Revolución entre Calle Las Caserolas y calle Benito Juárez	1	Ludoteca	\$160,000.01	\$160,000.01	\$160,000.01	\$0.00	C. MANUEL CAMPOS CANVAHINHO DA SILVA MENDES	100.0%	100.0%	5-dic-19	6-dic-19
----------	--------------	---	-----------------------	--	---	----------	--------------	--------------	--------------	--------	---	--------	--------	----------	----------

Santiago Michac														
							\$1,500,000.00	\$1,503,291.10	\$1,503,291.10	\$0.00				

5	FPOAM1923005	Programa Universal de Calentadores Solares Gratuitos	Santiago Michac	Varias Calles entre Varias Calles	342	Vivienda	\$1,500,000.00	\$1,503,291.10	\$1,503,291.10	\$0.00	T & C Europias S. A. de C. V. (Juan Jesús Gutiérrez Reyzer)	100.0%	100.0%	17-Jul-19	24-Jul-19
----------	--------------	--	-----------------	-----------------------------------	-----	----------	----------------	----------------	----------------	--------	---	--------	--------	-----------	-----------

LIC. OSCAR MURRAS JUAREZ VITAS, TLAX
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 17-2021

ARQ. OMERO CAMERO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS